

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

Repertorio n. 192 del 22 novembre 2023

ATTO DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP 100 del 12/07/2019

per adeguamento contrattuale per effetto dell'incremento delle lavorazioni previste in fase di gara

Parco Archeologico di Paestum PON "Cultura e Sviluppo" Asse I - Museo Archeologico di Paestum - Lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.
Importo Finanziato €. 8.425.327,00 CUP F42C16000060006

Professionista: Ing. **Giuseppe Salviuolo, nato a Salerno il 24/03/1972 e residente in Capaccio Paestum alla Via Ausonia, 32, codice fiscale SLVGPP72C24H703T partita IVA 04119290650**
CONTRATTO DEL 12.07.2019 REP. N. 100 REG. AL N. 915 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 12.07.2019 di assistenza tecnica ed esecutiva con funzione di Direttore Operativo Impianti e Ispettore di Cantiere con delega alla contabilità
Responsabile del Procedimento: **arch. Luigi di Muccio**

CUP: F42C16000060006 – CIG: ZA528BD05E

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di novembre presso il Parco Archeologico di Paestum di Velia, avanti a me, dott.ssa Maria Luisa Rizzo, Ufficiale Rogante del PAEVE autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse del Parco Archeologico di Paestum, si sono personalmente costituiti:

1. da una parte il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Paestum & Velia** con sede in 84047 Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti"); munita del certificato di sottoscrizione in corso di validità
2. dall'altra l'Ing. **Giuseppe Salviuolo, nato a Salerno il 24/03/1972 e residente in Capaccio Paestum alla Via Ausonia, 32, codice fiscale SLVGPP72C24H703T partita IVA 04119290650** munito del certificato di sottoscrizione in corso di validità;

I comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016, senza l'assistenza di testimoni d'accordo tra loro e me consenziente, convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con **Contratto** del 12.07.2019 REP. N. 100 REG. AL N. 915 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 12.07.2019 veniva affidato all'Ing. Giuseppe Salviuolo l'incarico di Assistenza Tecnica ed Esecutiva con funzione di Direttore Operativo Impianti e Ispettore di Cantiere con delega alla contabilità per un compenso stimato in base all'importo posta a base di gara di € 6.562.096,79 pari a € 24.176,63 Iva e contributi previdenziali esclusi;
- che il protrarsi dell'andamento dei lavori non legato a quanto previsto dall'art. 7 del contratto bensì ad un aumento delle opere appaltate per effetto di una perizia di assestamento e suppletiva

- per lavori strutturali N° 8 del 11/08/2021 per l'importo di €. 7.413.003,18 comprensivi di €. 381.682,20 di oneri della sicurezza oltre I.V.A approvata con decreto n° 53 - PAE del 11/08/2021 che ha comportato anche un aumento dei tempi contrattuali concessi all'impresa appaltatrice;
- che la soprarichiamata perizia di assestamento e suppletiva ha prodotto un incremento dell'importo dei lavori posto a base di gara per ulteriori € 850.906,39 oltre IVA, pari a circa il 16.60% e contestualmente un incremento dei tempi contrattuali per effetto di questi nuovi lavori;
 - che sia l'importo dei nuovi lavori che l'aumento dei tempi contrattuali concessi all'O.E. A.T.I. Minerva Restauri s.r.l. (mandataria) Sicer Sistemi s.r.l. – EdilDovi s.r.l. si riflettono anche sulle attività affidate al professionista incaricato;
 - che ai sensi dell'art. 5 del contratto rep. 100 il pagamento di ben 70% dell'importo contrattuale è pagato all'emissione del certificato di collaudo delle opere;
 - che la nuova perizia di assestamento e suppletiva, oltre che comportare un aumento delle attività da svolgere, ha di fatto anche procrastinato il pagamento della seconda ed ultima rata del contratto di servizi di cui all'oggetto con aggravio sulle aspettative di pagamento per le attività già svolte;

VISTA la richiesta del professionista di adeguamento contrattuale assunta al protocollo di questo istituto al numero 3368/A del 14/09/2023 per un importo di € 4.013,16 oltre IVA e Cassa;

VISTO il parere favorevole espresso dal RUP Arch. Di Muccio Luigi con nota prot 4239/A del 17/11/2023

CONSIDERATO che, all'interno del quadro economico risultano somme disponibili per il pagamento del predetto incremento contrattuale alla voce somme a disposizione

VISTA la determina di autorizzazione della spesa MIC|MIC_PAE_UO6|21/11/2023|0004291-I Repertorio: PAE|21/11/2023|DETERMINA 244Tipologia: DETERMINA

tutto quanto innanzi premesso

1. da una parte il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Paestum & Velia** con sede in 84047 Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti"); munita del certificato di sottoscrizione in corso di validità
2. dall'altra l'Ing. **Giuseppe Salviuolo, nato a Salerno il 24/03/1972 e residente in Capaccio Paestum alla Via Ausonia, 32, codice fiscale SLVGPP72C24H703T partita IVA 04119290650** munito del certificato di sottoscrizione in corso di validità;

i quali, con il presente atto convengono e stipulano, in modalità elettronica, quanto segue:

ART. 1

Il Parco riconosce un incremento al contratto per le motivazioni espresse in premessa pari ad (quattromilatredici/16€) € 4.013,16 per un importo contrattuale totale pari a € 28.189,79 oltre IVA e Cassa.

Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato prestazionale vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

ART. 2

L'incremento contrattuale di cui all'Art 1 graverà sul quadro economico dell'intervento alla voce Somme a disposizione

ART. 3

Il professionista sarà altresì tenuto al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Mibact adottato con D.M. 23.12.2015 Rep. n. 597/2015, in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact

2021-2023; i lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa tabella dei lavori a corpo.

ART. 4

Il professionista dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

ART. 5

L'incremento contrattuale per le motivazioni espresse in premessa risulta pari ad € 4.013,16 oltre IVA e cassa che va ad aggiungersi al corrispettivo dovuto in virtù di contratto del 12.07.2019 REP. N. 100 REG. AL N. 915 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 12.07.2019 di assistenza tecnica ed esecutiva con funzione di Direttore Operativo Impianti e Ispettore di Cantiere con delega alla contabilità pari ad € 24.176,63 Iva e contributi previdenziali esclusi per un totale di € 28.189,79 oltre IVA e cassa

Il restante pagamento del 74,27% calcolato sul nuovo importo contrattuale, sarà articolato come segue:

1. acconto pari al 34,27% del valore contrattuale al raggiungimento del 70% dei lavori previsti;
2. acconto pari al 30% del valore contrattuale al raggiungimento del 90% dei lavori previsti;
3. saldo pari al 10% del residuo contrattuale al collaudo dell'opera.

L'importo dovuto sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura o nota di compenso, con allegata dichiarazione di regolarità contributiva.

Sono a carico del Professionista tutte le spese occorrenti per lo svolgimento della prestazione professionale, così come ogni eventuale copertura assicurativa (compresa quella per responsabilità professionale).

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente indicato, ai sensi di legge, intestato a Giuseppe Salviuolo presso Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino, IBAN IT92F0843176141000000414795.

Il committente non sarà in alcun modo responsabile in caso di variazione delle coordinate di pagamento non comunicate ufficialmente.

ART. 6

Ogni spesa inerente e conseguente al presente atto è a carico del professionista ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione.

ART. 7

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Unione Europea n. 679/2016 l'appaltatore acconsente che i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente atto e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

ART. 8

Il presente atto è vincolante per il professionista dal momento della sottoscrizione.

ART. 9

Per tutto quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle prescrizioni del CONTRATTO DEL 12.07.2019 REP. N. 100 REG. AL N. 915 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 12.07.2019 di assistenza tecnica ed esecutiva con funzione di Direttore Operativo Impianti e Ispettore di Cantiere con delega alla contabilità

ART. 10

Il presente atto, soggetto a registrazione, redatto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica con firma digitale, consta di numero 4 (quattro) pagine a video in formato pdf.

Richiesto io Ufficiale Rogante del Parco Archeologico di Paestum ho ricevuto questo atto predisposto in modalità elettronica mediante computer e software di videoscrittura (art.11, comma 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. Le parti hanno apposto la loro firma digitale. Il presente atto, redatto su foglio elettronico da persona di mia fiducia, si compone di n 4 pagine intere fin qui, senza le firme. Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), contenente le firme autografe delle parti ai sensi di Legge, viene chiuso da me sostituto Ufficiale Rogante del PAEVE Dott.ssa Maria Luisa Rizzo con l'apposizione della firma digitale.

Il Professionista Ing. Giuseppe Salviuolo

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia – Dott.ssa Tiziana D'Angelo

L'Ufficiale Rogante del PAEVE, Dott.ssa Maria Luisa Rizzo