



Ministero della cultura

PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA

MIC|MIC_PAE_UO6|24/03/2025|0000999-I Repertorio: PAE|24/03/2025|DECRETO39 Tipologia: **DECRETO**

DECRETO APPROVAZIONE VARIANTE ALLA PERIZIA DI SPESA Prot. N. 774 del 06/03/2025
Intervento di Studio restauro e valorizzazione delle terme del Foro di Paestum
CUP F42C20003250001 - CIG A040BBD8B1

IL DIRETTORE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA

VISTO il D.lvo 20 ottobre 1988 n. 368;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e successive integrazioni e modifiche;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 26 novembre 2007 n. 233;

VISTO il D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 (articolazione Uffici dirigenziali)

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 (organizzazione e funzionamento musei statali)

CONSIDERATO che i lavori di “Studio restauro e valorizzazione delle terme del Foro di Paestum” sono di particolare rilevanza in quanto l’intervento si prefigge di valorizzare la zona del Parco Archeologico di Paestum, a ridosso del Foro romano attraverso, su cui insistono le cosiddette terme del Foro, unica attestazione di terme pubbliche presente a Paestum, con una progettazione integrata per la conservazione, il restauro e la fruizione, fornendo un’esperienza di visita più completa ed esaustiva.

VISTA la perizia relativa al progetto esecutivo unitamente agli elaborati di progetto prot. 3377 del 27/10/2021 approvata con decreto Rep.76 prot. 3404/I del 27/10/2021;

VISTO il decreto di approvazione del progetto esecutivo Repertorio: PAE|27/10/2021|DECRETO 76 prot. 3404/2021 del 27/10/2021;

VISTO il contratto di affidamento MIC|MIC_PAE_UO6|29/02/2024|0000695-P Repertorio: PAE|29/02/2024|CONTRATTO 14 Tipologia: CONTRATTO;

RILEVATO che nel corso dell’esecuzione del progetto sono scaturite condizioni impreviste e imprevedibili non valutate nel progetto originario, in particolare:

- all’interno degli ambienti 3, 4 e 10 è stata rinvenuta una pavimentazione mosaicata ancora in opera.
- da una prima analisi dello stato di conservazione si evidenziano delle criticità:
- le tessere mostrano segni di degrado, tra cui disgregazione e alterazioni causate dagli agenti esterni, che hanno deteriorato il materiale.
- è stata rilevata la presenza di vegetazione radicata che fuoriesce all’interno del pavimento.

In considerazione di queste problematiche, si è ritenuto necessario intervenire per arrestare il processo di deterioramento e preservare il mosaico per un futuro restauro, assicurando la sua conservazione a lungo termine.

CONSIDERATO lo stato di conservazione compromesso dei mosaici rinvenuti e che pertanto risulta necessario concentrarsi immediatamente sull’acquisizione dei dati grafici, nonché sulla protezione delle superfici musive tramite velatino e colla in zone particolarmente dissestate



Ministero della cultura

PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA

CONSIDERATO che pertanto si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale e per i quali un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

VISTA la perizia di variante assunta al Protocollo MIC|MIC_PAE_UO12|06/03/2025|0000774-I|, inerente ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 350.448,86 con un nuovo importo contrattuale di € 413.536,86 al netto del ribasso contrattuale del 44,573 % con un incremento contrattuale per lavori di € 63.087,99 al netto del ribasso comprensivo di oneri per la sicurezza il tutto oltre IVA;

DECRETA

l'approvazione della perizia di variante assunta al Protocollo MIC|MIC_PAE_UO12|06/03/2025|0000774-I inerente ai lavori in oggetto con un nuovo importo contrattuale di € 413.536,86 al netto del ribasso contrattuale del 44,573% e con un incremento contrattuale per lavori di € 63.087,99 oltre IVA il tutto entro i limiti del totale complessivo di cui al quadro economico di progetto pari ad € 662.551,83

Il Direttore
Dott.ssa Tiziana D'Angelo